

PROCEDIMENTO PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA VIA TORINO

atto	n	data	descrizione
G.C.	41	06/03/2015	approvazione dei criteri di razionalizzazione dei plessi
G.C.	60	25/03/2015	approvazione documento preliminare alla progettazione
G.C.	61	01/04/2015	rev. 1 del documento preliminare alla progettazione
G.C.	62	01/04/2015	approvazione progetto preliminare per appalto integrato
G.C.	76	03/04/2015	autorizzazione del Legale Rappresentante a presentare richiesta di finanziamento
decreto MIUR	640	01/09/2015	viene autorizzato l'utilizzo da parte delle Regioni al finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali triennali di edilizia scolastica
DT	145	28/10/2015	determinazione a contrarre per approvazione bando di gara (scadenza 28/01/2016)
		23/12/2015	sottoscrizione contratto di mutuo tra Regione Lombardia e Cassa Depositi e Prestiti rep. 4351 (mutuo BEI)
DT	13	29/01/2016	nomina commissione di gara amministrativa
DT	34	14/03/2016	nomina commissione di gara giudicatrice
DT	1414	04/08/2016	aggiudicazione provvisoria
DT	1449	17/08/2016	approvazione indagine di mercato per incarico di supporto al RUP
		21/09/2016	sopralluogo task force edilizia scolastica Regione Lombardia
DT	1555	27/09/2016	approvazione bando di gara per incarico di supporto al RUP
DT	1617	18/10/2016	attestazione aggiudicazione definitiva
prot	39967	19/10/2016	comunicazione dei progettisti del secondo classificato in ordine a carenze/criticità/omissioni offerta tecnica economica NAGEST
DT	1639	26/10/2016	affidamento incarico supporto al RUP
prot	42080	27/10/2016	convocazione del validatore per il giorno 3/11/2016 per programmazione delle operazioni di verifica del progetto definitivo
prot	42602	31/10/2016	convocazione della conferenza dei servizi decisoria per il giorno 15/11/2016
prot	42989	03/11/2016	trasmissione al validatore delle osservazioni effettuate dal secondo classificato
prot	43436	04/11/2016	integrazione al protocollo precedente - messa a disposizione ulteriori elaborati tecnici - arpa
prot	43364	04/11/2016	integrazione al protocollo della conferenza di servizi - messa a disposizione ulteriori elaborati tecnici - VVFF
prot	43298	04/11/2016	trasmissione alla NAGEST della nota inviata dal progettista della seconda classificata

DT	1684	07/11/2016	approvazione avviso indagine di mercato per incarico di collaudatore statico
DT	1686	07/11/2016	approvazione avviso indagine di mercato per incarico di collaudatore tecnico amministrativo
prot	43834	08/11/2016	comunicazione di ARPA non precedibilità di parere correlato
prot	44253	10/11/2016	riscontro alla nota 43298 prot con richiesta di proroga termini per evadere
prot	44300	10/11/2016	risposta ad ARPA del prot 43834 richiesta su impatto e clima acustico
prot	44308	10/11/2016	comunicazione alla NAGEST degli estremi normativi che dovranno risultare oggetto di risposta in conferenza di servizi
prot	44479	11/11/2016	comunicazione della FIP in quanto non legittimata a presenziare alla conferenza di servizi
prot	44544	11/11/2016	risposta alla NAGEST del prot 44253 concessione e proroga evasione al 28/11/2016
prot	44742	14/11/2016	relazione istruttoria urbanistica per conferenza dei servizi del 15/11/2016
prot	44983	15/11/2016	richiesta al Comandante della PL - parere CCV
		15/11/2016	verbale prima riunione della conferenza dei servizi - posizione prevalente di assenso al progetto con le prescrizioni espresse dagli Enti convocati
prot	45658	21/11/2016	trasmissione documenti costituenti il primo rapporto di verifica effettuato
prot	45964	22/11/2016	comunicazione alla ICE ed alla NAGEST di richiesta di chiarimenti con ARPA al fine di ottenere il parere di competenza entro il 29/11/2016
prot	46191	23/11/2016	comunicazione della Soc. ICE (progettisti della NAGEST) per deposito pratica presso VVFF
prot	46192	23/11/2016	comunicazione della soc. ICE circa il ritardo nella predisposizione della valutazione previsionale clima acustico causa maltempo e probabile rinvio al 09/12/2016
prot	46384	24/11/2016	convocazione incontro per il 30/11/2016 con i progettisti, il validatore e la soc NAGEST per chiusura conferenza dei servizi ed evasione criticità al rapporto di verifica del progetto definitivo
		28/11/2016	sottoscrizione contratto di mutuo con Cassa Depositi e Prestiti
prot	46924	29/11/2016	comunicazione della soc. NAGEST circa la trasmissione dei documenti tecnici entro il 09/12/2016
		30/11/2016	parere del Comandante della PL in ordine all'installazione di impianto di videosorveglianza
prot	47062	30/11/2016	comunicazione della soc. NAGEST sulla richiesta di chiarimenti presentanti dal secondo classificato
prot	47143	30/11/2016	comunicazione della NAGEST di trasmissione dei documenti tecnici entro 10 giorni
prot	47154	30/11/2016	comunicazione alla NAGEST di richiesta di chiarimenti sull'offerta economica da presentarsi entro il 15/12/2016

prot	47175	30/11/2016	istruttoria edilizia relativa alla realizzazione della nuova scuola
prot	47268	30/11/2016	trasmissione progetto definitivo
prot	47269	30/11/2016	trasmissione progetto definitivo
prot	47270	30/11/2016	trasmissione progetto definitivo
prot	47272	30/11/2016	trasmissione progetto definitivo
prot	47273	30/11/2016	trasmissione progetto definitivo
prot	47276	30/11/2016	trasmissione progetto definitivo
prot	47278	30/11/2016	trasmissione progetto definitivo
prot	47279	30/11/2016	comunicazione di sospensione del procedimento della conferenza di servizi decisoria
prot	47285	30/11/2016	trasmissione progetto definitivo
prot	47286	30/11/2016	trasmissione progetto definitivo
prot	47290	30/11/2016	trasmissione progetto definitivo
prot	47291	30/11/2016	trasmissione progetto definitivo
prot	47292	30/11/2016	trasmissione progetto definitivo
prot	47293	30/11/2016	trasmissione progetto definitivo
prot	47295	30/11/2016	trasmissione progetto definitivo
prot	47381	01/12/2016	convocazione per il 12/12/2016 della CCV in forma plenaria per parere palestra nuova scuola via Torino
prot	47394	01/12/2016	trasmissione alla NAGEST dell'istruttoria edilizia
DT	1822	07/12/2016	determina a contrarre per affidamento incarico di collaudatore tecnico amministrativo
DT	1823	07/12/2016	determina a contrarre per affidamento incarico di collaudatore statico
		07/12/2016	invio all'Osservatorio Regionale contratti pubblici della scheda di fase aggiudicazione
prot	48592	12/12/2016	comunicazione alla NAGEST ed ai progettisti di adeguamento degli elaborati tecnici a seguito di quanto emerso nella CCV
prot	48665	12/12/2016	trasmissione al Comune della relazione acustica
prot	48952	14/12/2016	parere ATS circa la palestra polifunzionale
prot	49049	15/12/2016	comunicazione della NAGEST relativa alla richiesta di chiarimenti sull'offerta economica
prot	49280	16/12/2016	verbale di verifica della Commissione Comunale di Vigilanza - parere favorevole condizionato all'ottemperanza delle prescrizioni indicate nel verbale
prot	49571	20/12/2016	parere di conformità condizionato dei VVFF sull'impianto sportivo
prot	49574	20/12/2016	parere di conformità condizionato dei VVFF sull'edificio scolastico

DT	1904	21/12/2016	affidamento incarico collaudo statico
DT	1934	22/12/2016	affidamento incarico collaudo statico
		30/12/2016	rapporto di verifica del progetto definitivo da parte del validatore
prot	1254	13/01/2017	parere favorevole di ARPA sul clima acustico
DT	117	10/02/2017	affidamento incarico di servizio legale di supporto al RUP
		12/04/2017	sopralluogo task force edilizia scolastica Regione Lombardia
prot	19810	11/05/2017	avvio del procedimento di secondo grado per accertamento congruità offerta NAGEST
prot	19884	12/05/2017	comunicazione della NAGEST del termine per presentare osservazioni all'avvio del procedimento di riesame dell'aggiudicazione
prot	21030	19/05/2017	comunicazione della NAGEST in risposta dell'avvio del procedimento
prot	22635	31/05/2017	convocazione incontro con la soc. NAGEST per il 12/6/2017 - valutazione in contraddittorio della comunicazione di avvio del procedimento di secondo grado - aggiudicazione definitiva NAGEST
		12/06/2017	effettuato incontro dove NAGEST si impegna a confermare la validità dell'offerta purchè il Comune di Limbiate garantisca l'utile conclusione di verifica dell'anomalia dell'offerta e del progetto; il Comune di Limbiate dà atto che le verifiche effettuate sino alla data odierna hanno dato evidenza della congruità dell'offerta presentata
prot	26358	22/06/2017	relazione conclusiva del RUP per la congruità dell'offerta NAGEST
prot	27184	27/06/2017	il Comune richiede alla NAGEST lo stato di attuazione degli impegni progettuali assunti con la firma del verbale del 12/06/2017
		28/06/2017	rev.1 al rapporto di verifica del progetto definitivo da parte del validatore
DT	630	29/06/2017	conclusione procedimento di secondo grado
prot	27854	30/06/2017	trasmissione alla NAGEST della proposta conclusiva verifica progetto definitivo con preghiera di completare e risolvere le non conformità evidenziate
		04/07/2017	rev. 2 del rapporto di verifica del validatore al progetto definitivo
		06/07/2017	rev. 3 del rapporto di verifica del validatore al progetto definitivo
prot	29299	10/07/2017	comunicazione della NAGEST quale controdeduzioni alle nostre note precedenti (prot. 27854 ed incontro del 12/06/2017)
prot	30097	13/07/2017	comunicazione della NAGEST con la quale vengono trasmessi gli elaborati resi conformi secondo le prescrizioni indicate nell'incontro del 12/6/2017
prot	31274	20/07/2017	comunicazione di convocazione del contraddittorio per il 28/07/2017 per verifica progettazione prima dell'inizio dei lavori
DT	714	24/07/2017	conclusione positiva conferenza di servizi decisoria
		28/07/2017	contraddittorio con i professionisti del progetto preliminare e definitivo nel quale sono emerse delle osservazioni che la ditta NAGEST dovrà compiutamente controdedurre entro il 04/09/2017

prot	33333	31/07/2017	trasmissione del verbale del 28/07/2017
DT	794	23/08/2017	riapprovazione quadro economico
DT	799	24/08/2017	determina a contrarre per affidamento incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
prot	36325	01/09/2017	comunicazione alla ICE circa i tempi di evasione delle richieste scaturite nel contraddittorio del 28/07/2017
prot	36621	04/09/2017	comunicazione della ICE di riscontro alle osservazioni del contraddittorio
prot	36938	06/09/2017	comunicazione della NAGEST per trasmissione di documentazione preliminare per stesura di contratto di appalto integrato
prot	37118	08/09/2017	trasmissione da parte della ICE di nuovi elaborati al progetto definitivo che sono stati annullati/superati a seguito di rapporto di verifica del validatore
GC	157	11/09/2017	approvazione progetto definitivo per appalto integrato
prot	37354	11/09/2017	trasmissione progetto definitivo post verifica
prot	37355	11/09/2017	trasmissione progetto definitivo post verifica
prot	37356	11/09/2017	trasmissione progetto definitivo post verifica
prot	37357	11/09/2017	trasmissione progetto definitivo post verifica
prot	37358	11/09/2017	trasmissione progetto definitivo post verifica
prot	37360	11/09/2017	trasmissione progetto definitivo post verifica
prot	37361	11/09/2017	trasmissione da parte di ICE degli elaborati VVFF
prot	37376	11/09/2017	trasmissione progetto definitivo post verifica
prot	37377	11/09/2017	trasmissione progetto definitivo post verifica
prot	37380	11/09/2017	trasmissione progetto definitivo post verifica
prot	37387	11/09/2017	trasmissione progetto definitivo post verifica
prot	37392	11/09/2017	trasmissione progetto definitivo post verifica
prot	37393	11/09/2017	trasmissione progetto definitivo post verifica
prot	37396	11/09/2017	trasmissione progetto definitivo post verifica
prot	37397	11/09/2017	trasmissione progetto definitivo post verifica
prot	37398	11/09/2017	trasmissione progetto definitivo post verifica
prot	37401	11/09/2017	trasmissione progetto definitivo post verifica
prot	37402	11/09/2017	trasmissione progetto definitivo post verifica
DT	840	13/09/2017	determina di riapprovazione quadro economico
rep.	16079	14/09/2017	firma contratto
DT	871	20/09/2017	determina a contrarre per approvazione bando per incarico di DL. (scadenza 26/10/2017)

		28/09/2017	il Comune richiede l'erogazione tramite il portale MUTUI BEI del contributo relativo al compenso per la progettazione definitiva
prot	40554	29/09/2017	trasmissione da parte della ICE della fattura del compenso relativo alla progettazione definitiva
prot	41093	04/10/2017	comunicazione alla NAGEST circa l'ordine di servizio per l'avvio dei termini per la progettazione esecutiva
prot	41037	04/10/2017	richiesta integrazioni alla NAGEST sulla costituita ATP, nonché comunicazione per la trasmissione della fattura in formato elettronico
prot	42106	11/10/2017	comunicazione della ICE circa le richieste di esecuzione indagini e verifiche integrative sul terreno
prot	45203	24/10/2017	comunicazione alla NAGEST autorizzando l'accesso al cantiere delle indagini richieste
prot	46140	25/10/2017	comunicazione della NAGEST circa la richiesta di apertura di un tavolo tecnico e di una congrua proroga del termine di consegna del progetto esecutivo
prot	47245	27/10/2017	comunicazione alla NAGEST confermando la data del 31/10/2017 per la presentazione della progettazione esecutiva
		30/10/2017	incontro a seguito di richiesta telefonica da parte della soc NAGEST. Il Comune di Limbiate concede una proroga di 20 giorni per la presentazione del progetto esecutivo stabilita nel giorno 20/11/2017, in quanto le indagini richieste per il campionamento del terreno non risultano ancora iniziate
		31/10/2017	prima seduta esame documentazione amministrativa gara DL
		02/11/2017	esecuzione campionamenti in contraddittorio con il RUP e l'Ufficio Ambiente
		03/11/2017	verbale campionamenti ambientali in contraddittorio tra NAGEST e Comune di Limbiate
		07/11/2017	seconda seduta esame documentazione amministrativa gara DL
		07/11/2017	incontro tecnico con la soc NAGEST dove viene confermato il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (Ing. Cucciniello - Studio Michaelides) e per gli ulteriori oneri della sicurezza richiesti si demanda al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione; inoltre relativamente alle proposte migliorative, il Dirigente del Settore Tecnico ed il RUP ribadiscono i contenuti dell'art. 16 comma 4) del Capitolato Speciale d'Appalto
		13/11/2017	terza seduta esame documentazione amministrativa e prima seduta riservata esame offerte tecniche gara DL
		15/11/2017	sopralluogo task force edilizia scolastica Regione Lombardia
		16/11/2017	seconda seduta riservata esame offerte tecniche gara DL
prot	52268	21/11/2017	trasmissione della progettazione esecutiva
		22/11/2017	terza seduta riservata esame offerte tecniche gara DL
DT	1093	27/11/2017	affidamento servizio legale di supporto al RUP relativa alla fase esecutiva del contratto d'appalto

DT	1109	29/11/2017	determinazione a contrarre per bonifica tratti tubazione contenente amianto posti nella centrale termica di Via Roma
DT	1111	29/11/2017	determinazione a contrarre per progettazione esecutiva e realizzazione nuova centrale termica di Via Roma
		04/12/2017	incontro tra RUP, progettisti, NAGEST e geologo per esiti campionamenti, stato progetto esecutivo, cabina enel, affidamento DL e CSFE
DT	1144	11/12/2017	affidamento progettazione esecutiva e realizzazione nuova centrale termica di via Roma
prot	55262	11/12/2017	comunicazione della ICE circa i risultati dei campionamenti ambientali del 03/11/2017
DT	1174	18/12/2017	affidamento intervento di bonifica tubazioni contenente amianto
		19/12/2017	quarta seduta riservata ed apertura dell'offerta economica gara DL
		21/12/2017	trasmissione al Legale ed al validatore del prospetto comparativo delle migliorie proposte ed emerse in fase di validazione del progetto esecutivo
prot	57724	29/12/2017	trasmissione agli Enti preposti dei campionamenti ambientali eseguiti dalla NAGEST
		09/01/2018	il validatore restituisce il prospetto delle migliorie con le proprie considerazioni
		08/01/2018	termine di scadenza per presentazione giustifiche offerta anomala gara DL
		17/01/2018	il RUP della procedura di gara per la DL trasmette alla CUC la relazione circa la congruità dell'offerta
		22/01/2018	quinta seduta pubblica per aggiudicazione provvisoria gara DL
prot	4717	01/02/2018	richiesta all'ERSAF per autorizzazione abbattimento platani
prot	6012	10/02/2018	comunicazione della NAGEST circa le variazioni proposte nel progetto esecutivo
DT	175	23/02/2018	determina a contrarre per servizi di indagine contaminazione idrocarburi
		23/02/2018	sopralluogo task force edilizia scolastica Regione Lombardia
DT	212	06/03/2018	integrazione incarico validatore per supporto RUP
		07/03/2018	la CUC trasmette l'esito positivo della verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario del servizio di D.L.
prot	10115	09/03/2018	comunicazione alla NAGEST risposta al prot. 6012 con diniego di accettazione delle modifiche proposte e decorrenza nuovi termini per la presentazione del progetto esecutivo conforme al progetto definitivo presentanto
DT	253	13/03/2018	affidamento indagine idrocarburi
prot	11373	17/03/2018	riscontro della NAGEST alla nostra comunicazione prot. 10115 con richiesta di accettazione delle soluzioni inserite nel progetto esecutivo
DT	314	27/03/2018	affidamento incarico di D.L.
DT	325	30/03/2018	affidamento incarico di collaudo centrale termica di Via Roma

	13345	30/03/2018	risposta del Comune di Limbiate alla nota NAGEST 11373 con parziale accettazione delle modifiche proposte e conferma della data del 09/4 quale termine ultimo per la consegna del progetto esecutivo
prot	14317	09/04/2018	consegna progetto esecutivo
DT	352	10/04/2018	approvazione certificato di regolare esecuzione per abbattimento platani
prot	15129	12/04/2018	convocazione progettisti e validatore per verifica/validazione in contraddittorio progetto esecutivo per il 20/04/2018
		18/04/2018	incontro NAGEST, ICE ENGINEERING, Sindaco, RUP e Arch. Taglietti finalizzato a fare il punto della situazione
prot	16198	18/04/2018	trasmissione alla NAGEST della determinazione 352 del 10/04/2018 di approvazione del CRE per abbattimento platani
prot.	16205	18/04/2018	richiesta integrazioni/modifiche agli elaborati per validazione del giorno 20/04/2018
		18/04/2018	trasmissione alla NAGEST della determina di affidamento della DL
		19/04/2018	Incontro con Direttore Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione
		20/04/2018	incontro in contraddittorio con progettisti e validatore per verifica e risoluzione criticità emerse nel progetto esecutivo
prot.	17157	23/04/2018	comunicazione al Ministero dell'Ambiente circa le indagini presso i due siti contaminati - biologica e serbatoio
DT	446	04/05/2018	approvazione rideterminazione quadro economico
mail		07/05/2018	all'Arch. Villa ed all'Arch. Ceci per integrazioni e precisazioni su elaborati progetto esecutivo
prot		19689	risposta dell'Arch. Villa
prot.		19891	risposta della ICE
DT	471	10/05/2018	approvazione progetto esecutivo
contratto	16121	23/05/2018	sottoscrizione contratto per incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione