

PROCEDIMENTO PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA VIA TORINO

atto	n	data	descrizione
G.C.	41	06/03/2015	approvazione dei criteri di razionalizzazione dei plessi
G.C.	60	25/03/2015	approvazione documento preliminare alla progettazione
G.C.	61	01/04/2015	rev. 1 del documento preliminare alla progettazione
G.C.	62	01/04/2015	approvazione progetto preliminare per appalto integrato
G.C.	76	03/04/2015	autorizzazione del Legale Rappresentante a presentare richiesta di finanziamento
decreto MIUR	640	01/09/2015	viene autorizzato l'utilizzo da parte delle Regioni al finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali triennali di edilizia scolastica
DT	145	28/10/2015	determinazione a contrarre per approvazione bando di gara (scadenza 28/01/2016)
		23/12/2015	sottoscrizione contratto di mutuo tra Regione Lombardia e Cassa Depositi e Prestiti rep. 4351 (mutuo BEI)
DT	13	29/01/2016	nomina commissione di gara amministrativa
DT	34	14/03/2016	nomina commissione di gara giudicatrice
DT	1414	04/08/2016	aggiudicazione provvisoria
DT	1449	17/08/2016	approvazione indagine di mercato per incarico di supporto al RUP
		21/09/2016	sopralluogo task force edilizia scolastica Regione Lombardia
DT	1555	27/09/2016	approvazione bando di gara per incarico di supporto al RUP
DT	1617	18/10/2016	attestazione aggiudicazione definitiva
prot	39967	19/10/2016	comunicazione dei progettisti del secondo classificato in ordine a carenze/criticità/omissioni offerta tecnica economica NAGEST
DT	1639	26/10/2016	affidamento incarico supporto al RUP
prot	42080	27/10/2016	convocazione del validatore per il giorno 3/11/2016 per programmazione delle operazioni di verifica del progetto definitivo
prot	42602	31/10/2016	convocazione della conferenza dei servizi decisoria per il giorno 15/11/2016
prot	42989	03/11/2016	trasmissione al validatore delle osservazioni effettuate dal secondo classificato
prot	43436	04/11/2016	integrazione al protocollo precedente - messa a disposizione ulteriori elaborati tecnici - arpa
prot	43364	04/11/2016	integrazione al protocollo della conferenza di servizi - messa a disposizione ulteriori elaborati tecnici - VVFF
prot	43298	04/11/2016	trasmissione alla NAGEST della nota inviata dal progettista della seconda classificata
DT	1684	07/11/2016	approvazione avviso indagine di mercato per incarico di collaudatore statico

DT	1686	07/11/2016	approvazione avviso indagine di mercato per incarico di collaudatore tecnico amministrativo
prot	43834	08/11/2016	comunicazione di ARPA non precedibilità di parere correlato
prot	44253	10/11/2016	riscontro alla nota 43298 prot con richiesta di proroga termini per evadere
prot	44300	10/11/2016	risposta ad ARPA del prot 43834 richiesta su impatto e clima acustico
prot	44308	10/11/2016	comunicazione alla NAGEST degli estremi normativi che dovranno risultare oggetto di risposta in conferenza di servizi
prot	44479	11/11/2016	comunicazione della FIP in quanto non legittimata a presenziare alla conferenza di servizi
prot	44544	11/11/2016	risposta alla NAGEST del prot 44253 concessione e proroga evasione al 28/11/2016
prot	44742	14/11/2016	relazione istruttoria urbanistica per conferenza dei servizi del 15/11/2016
prot	44983	15/11/2016	richiesta al Comandante della PL - parere CCV
		15/11/2016	verbale prima riunione della conferenza dei servizi - posizione prevalente di assenso al progetto con le prescrizioni espresse dagli Enti convocati
prot	45658	21/11/2016	trasmissione documenti costituenti il primo rapporto di verifica effettuato
prot	45964	22/11/2016	comunicazione alla ICE ed alla NAGEST di richiesta di chiarimenti con ARPA al fine di ottenere il parere di competenza entro il 29/11/2016
prot	46191	23/11/2016	comunicazione della Soc. ICE (progettisti della NAGEST) per deposito pratica presso VVFF
prot	46192	23/11/2016	comunicazione della soc. ICE circa il ritardo nella predisposizione della valutazione previsionale clima acustico causa maltempo e probabile rinvio al 09/12/2016
prot	46384	24/11/2016	convocazione incontro per il 30/11/2016 con i progettisti, il validatore e la soc NAGEST per chiusura conferenza dei servizi ed evasione criticità al rapporto di verifica del progetto definitivo
		28/11/2016	sottoscrizione contratto di mutuo con Cassa Depositi e Prestiti
prot	46924	29/11/2016	comunicazione della soc. NAGEST circa la trasmissione dei documenti tecnici entro il 09/12/2016
		30/11/2016	parere del Comandante della PL in ordine all'installazione di impianto di videosorveglianza
prot	47062	30/11/2016	comunicazione della soc. NAGEST sulla richiesta di chiarimenti presentanti dal secondo classificato
prot	47143	30/11/2016	comunicazione della NAGEST di trasmissione dei documenti tecnici entro 10 giorni
prot	47154	30/11/2016	comunicazione alla NAGEST di richiesta di chiarimenti sull'offerta economica da presentarsi entro il 15/12/2016
prot	47175	30/11/2016	istruttoria edilizia relativa alla realizzazione della nuova scuola
prot	47268	30/11/2016	trasmissione progetto definitivo
prot	47269	30/11/2016	trasmissione progetto definitivo
prot	47270	30/11/2016	trasmissione progetto definitivo
prot	47272	30/11/2016	trasmissione progetto definitivo

prot	47273	30/11/2016	trasmissione progetto definitivo
prot	47276	30/11/2016	trasmissione progetto definitivo
prot	47278	30/11/2016	trasmissione progetto definitivo
prot	47279	30/11/2016	comunicazione di sospensione del procedimento della conferenza di servizi decisoria
prot	47285	30/11/2016	trasmissione progetto definitivo
prot	47286	30/11/2016	trasmissione progetto definitivo
prot	47290	30/11/2016	trasmissione progetto definitivo
prot	47291	30/11/2016	trasmissione progetto definitivo
prot	47292	30/11/2016	trasmissione progetto definitivo
prot	47293	30/11/2016	trasmissione progetto definitivo
prot	47295	30/11/2016	trasmissione progetto definitivo
prot	47381	01/12/2016	convocazione per il 12/12/2016 della CCV in forma plenaria per parere palestra nuova scuola via Torino
prot	47394	01/12/2016	trasmissione alla NAGEST dell'istruttoria edilizia
DT	1822	07/12/2016	determina a contrarre per affidamento incarico di collaudatore tecnico amministrativo
DT	1823	07/12/2016	determina a contrarre per affidamento incarico di collaudatore statico
		07/12/2016	invio all'Osservatorio Regionale contratti pubblici della scheda di fase aggiudicazione
prot	48592	12/12/2016	comunicazione alla NAGEST ed ai progettisti di adeguamento degli elaborati tecnici a seguito di quanto emerso nella CCV
prot	48665	12/12/2016	trasmissione al Comune della relazione acustica
prot	48952	14/12/2016	parere ATS circa la palestra polifunzionale
prot	49049	15/12/2016	comunicazione della NAGEST relativa alla richiesta di chiarimenti sull'offerta economica
prot	49280	16/12/2016	verbale di verifica della Commissione Comunale di Vigilanza - parere favorevole condizionato all'ottemperanza delle prescrizioni indicate nel verbale
prot	49571	20/12/2016	parere di conformità condizionato dei VVFF sull'impianto sportivo
prot	49574	20/12/2016	parere di conformità condizionato dei VVFF sull'edificio scolastico
DT	1904	21/12/2016	affidamento incarico collaudo statico
DT	1934	22/12/2016	affidamento incarico collaudo statico
		30/12/2016	rapporto di verifica del progetto definitivo da parte del validatore
prot	1254	13/01/2017	parere favorevole di ARPA sul clima acustico
DT	117	10/02/2017	affidamento incarico di servizio legale di supporto al RUP
		12/04/2017	sopralluogo task force edilizia scolastica Regione Lombardia

prot	19810	11/05/2017	avvio del procedimento di secondo grado per accertamento congruità offerta NAGEST
prot	19884	12/05/2017	comunicazione della NAGEST del termine per presentare osservazioni all'avvio del procedimento di riesame dell'aggiudicazione
prot	21030	19/05/2017	comunicazione della NAGEST in risposta dell'avvio del procedimento
prot	22635	31/05/2017	convocazione incontro con la soc. NAGEST per il 12/6/2017 - valutazione in contraddittorio della comunicazione di avvio del procedimento di secondo grado - aggiudicazione definitiva NAGEST
		12/06/2017	effettuato incontro dove NAGEST si impegna a confermare la validità dell'offerta purchè il Comune di Limbiate garantisca l'utile conclusione di verifica dell'anomalia dell'offerta e del progetto; il Comune di Limbiate dà atto che le verifiche effettuate sino alla data odierna hanno dato evidenza della congruità dell'offerta presentata
prot	26358	22/06/2017	relazione conclusiva del RUP per la congruità dell'offerta NAGEST
prot	27184	27/06/2017	il Comune richiede alla NAGEST lo stato di attuazione degli impegni progettuali assunti con la firma del verbale del 12/06/2017
		28/06/2017	rev.1 al rapporto di verifica del progetto definitivo da parte del validatore
DT	630	29/06/2017	conclusione procedimento di secondo grado
prot	27854	30/06/2017	trasmissione alla NAGEST della proposta conclusiva verifica progetto definitivo con preghiera di completare e risolvere le non conformità evidenziate
		04/07/2017	rev. 2 del rapporto di verifica del validatore al progetto definitivo
		06/07/2017	rev. 3 del rapporto di verifica del validatore al progetto definitivo
prot	29299	10/07/2017	comunicazione della NAGEST quale controdeduzioni alle nostre note precedenti (prot. 27854 ed incontro del 12/06/2017)
prot	30097	13/07/2017	comunicazione della NAGEST con la quale vengono trasmessi gli elaborati resi conformi secondo le prescrizioni indicate nell'incontro del 12/6/2017
prot	31274	20/07/2017	comunicazione di convocazione del contraddittorio per il 28/07/2017 per verifica progettazione prima dell'inizio dei lavori
DT	714	24/07/2017	conclusione positiva conferenza di servizi decisoria
		28/07/2017	contraddittorio con i professionisti del progetto preliminare e definitivo nel quale sono emerse delle osservazioni che la ditta NAGEST dovrà compiutamente controdedurre entro il 04/09/2017
prot	33333	31/07/2017	trasmissione del verbale del 28/07/2017
DT	794	23/08/2017	riapprovazione quadro economico
DT	799	24/08/2017	determina a contrarre per affidamento incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
prot	36325	01/09/2017	comunicazione alla ICE circa i tempi di evasione delle richieste scaturite nel contraddittorio del 28/07/2017
prot	36621	04/09/2017	comunicazione della ICE di riscontro alle osservazioni del contraddittorio
prot	36938	06/09/2017	comunicazione della NAGEST per trasmissione di documentazione preliminare per stesura di contratto di appalto integrato

prot	37118	08/09/2017	trasmissione da parte della ICE di nuovi elaborati al progetto definitivo che sono stati annullati/superati a seguito di rapporto di verifica del validatore
GC	157	11/09/2017	approvazione progetto definitivo per appalto integrato
prot	37354	11/09/2017	trasmissione progetto definitivo post verifica
prot	37355	11/09/2017	trasmissione progetto definitivo post verifica
prot	37356	11/09/2017	trasmissione progetto definitivo post verifica
prot	37357	11/09/2017	trasmissione progetto definitivo post verifica
prot	37358	11/09/2017	trasmissione progetto definitivo post verifica
prot	37360	11/09/2017	trasmissione progetto definitivo post verifica
prot	37361	11/09/2017	trasmissione da parte di ICE degli elaborati VVFF
prot	37376	11/09/2017	trasmissione progetto definitivo post verifica
prot	37377	11/09/2017	trasmissione progetto definitivo post verifica
prot	37380	11/09/2017	trasmissione progetto definitivo post verifica
prot	37387	11/09/2017	trasmissione progetto definitivo post verifica
prot	37392	11/09/2017	trasmissione progetto definitivo post verifica
prot	37393	11/09/2017	trasmissione progetto definitivo post verifica
prot	37396	11/09/2017	trasmissione progetto definitivo post verifica
prot	37397	11/09/2017	trasmissione progetto definitivo post verifica
prot	37398	11/09/2017	trasmissione progetto definitivo post verifica
prot	37401	11/09/2017	trasmissione progetto definitivo post verifica
prot	37402	11/09/2017	trasmissione progetto definitivo post verifica
DT	840	13/09/2017	determina di riapprovazione quadro economico
rep.	16079	14/09/2017	firma contratto
DT	871	20/09/2017	determina a contrarre per approvazione bando per incarico di DL. (scadenza 26/10/2017)
		28/09/2017	il Comune richiede l'erogazione tramite il portale MUTUI BEI del contributo relativo al compenso per la progettazione definitiva
prot	40554	29/09/2017	trasmissione da parte della ICE della fattura del compenso relativo alla progettazione definitiva
prot	41093	04/10/2017	comunicazione alla NAGEST circa l'ordine di servizio per l'avvio dei termini per la progettazione esecutiva
prot	41037	04/10/2017	richiesta integrazioni alla NAGEST sulla costituita ATP, nonché comunicazione per la trasmissione della fattura in formato elettronico
prot	42106	11/10/2017	comunicazione della ICE circa le richieste di esecuzione indagini e verifiche integrative sul terreno
prot	45203	24/10/2017	comunicazione alla NAGEST autorizzando l'accesso al cantiere delle indagini richieste

prot	46140	25/10/2017	comunicazione della NAGEST circa la richiesta di apertura di un tavolo tecnico e di una congrua proroga del termine di consegna del progetto esecutivo
prot	47245	27/10/2017	comunicazione alla NAGEST confermando la data del 31/10/2017 per la presentazione della progettazione esecutiva
		30/10/2017	incontro a seguito di richiesta telefonica da parte della soc NAGEST. Il Comune di Limbiate concede una proroga di 20 giorni per la presentazione del progetto esecutivo stabilita nel giorno 20/11/2017, in quanto le indagini richieste per il campionamento del terreno non risultano ancora iniziate
		31/10/2017	prima seduta esame documentazione amministrativa gara DL
		02/11/2017	esecuzione campionamenti in contraddittorio con il RUP e l'Ufficio Ambiente
		03/11/2017	verbale campionamenti ambientali in contraddittorio tra NAGEST e Comune di Limbiate
		07/11/2017	seconda seduta esame documentazione amministrativa gara DL
		07/11/2017	incontro tecnico con la soc NAGEST dove viene confermato il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (Ing. Cucciniello - Studio Michaelides) e per gli ulteriori oneri della sicurezza richiesti si demanda al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione; inoltre relativamente alle proposte migliorative, il Dirigente del Settore Tecnico ed il RUP ribadiscono i contenuti dell'art. 16 comma 4) del Capitolato Speciale d'Appalto
		13/11/2017	terza seduta esame documentazione amministrativa e prima seduta riservata esame offerte tecniche gara DL
		15/11/2017	sopralluogo task force edilizia scolastica Regione Lombardia
		16/11/2017	seconda seduta riservata esame offerte tecniche gara DL
prot	52268	21/11/2017	trasmissione della progettazione esecutiva
		22/11/2017	terza seduta riservata esame offerte tecniche gara DL
DT	1093	27/11/2017	affidamento servizio legale di supporto al RUP relativa alla fase esecutiva del contratto d'appalto
DT	1109	29/11/2017	determinazione a contrarre per bonifica tratti tubazione contenente amianto posti nella centrale termica di Via Roma
DT	1111	29/11/2017	determinazione a contrarre per progettazione esecutiva e realizzazione nuova centrale termica di Via Roma
		04/12/2017	incontro tra RUP, progettisti, NAGEST e geologo per esiti campionamenti, stato progetto esecutivo, cabina enel, affidamento DL e CSFE
DT	1144	11/12/2017	affidamento progettazione esecutiva e realizzazione nuova centrale termica di via Roma
prot	55262	11/12/2017	comunicazione della ICE circa i risultati dei campionamenti ambientali del 03/11/2017
DT	1174	18/12/2017	affidamento intervento di bonifica tubazioni contenente amianto
		19/12/2017	quarta seduta riservata ed apertura dell'offerta economica gara DL
		21/12/2017	trasmissione al Legale ed al validatore del prospetto comparativo delle migliori proposte ed emerse in fase di validazione del progetto esecutivo

prot	57724	29/12/2017	trasmissione agli Enti preposti dei campionamenti ambientali eseguiti dalla NAGEST
		09/01/2018	il validatore restituisce il prospetto delle migliori con le proprie considerazioni
		08/01/2018	termine di scadenza per presentazione giustifiche offerta anomala gara DL
		17/01/2018	il RUP della procedura di gara per la DL trasmette alla CUC la relazione circa la congruità dell'offerta
		22/01/2018	quinta seduta pubblica per aggiudicazione provvisoria gara DL
prot	4717	01/02/2018	richiesta all'ERSAF per autorizzazione abbattimento platani
prot	6012	10/02/2018	comunicazione della NAGEST circa le variazioni proposte nel progetto esecutivo
DT	175	23/02/2018	determina a contrarre per servizi di indagine contaminazione idrocarburi
		23/02/2018	sopralluogo task force edilizia scolastica Regione Lombardia
DT	212	06/03/2018	integrazione incarico validatore per supporto RUP
		07/03/2018	la CUC trasmette l'esito positivo della verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario del servizio di D.L.
prot	10115	09/03/2018	comunicazione alla NAGEST risposta al prot. 6012 con diniego di accettazione delle modifiche proposte e decorrenza nuovi termini per la presentazione del progetto esecutivo conforme al progetto definitivo presentanto
DT	253	13/03/2018	affidamento indagine idrocarburi
prot	11373	17/03/2018	riscontro della NAGEST alla nostra comunicazione prot. 10115 con richiesta di accettazione delle soluzioni inserite nel progetto esecutivo
DT	314	27/03/2018	affidamento incarico di D.L.
DT	325	30/03/2018	affidamento incarico di collaudo centrale termica di Via Roma
	13345	30/03/2018	risposta del Comune di Limbiate alla nota NAGEST 11373 con parziale accettazione delle modifiche proposte e conferma della data del 09/4 quale termine ultimo per la consegna del progetto esecutivo
prot	14317	09/04/2018	consegna progetto esecutivo
DT	352	10/04/2018	approvazione certificato di regolare esecuzione per abbattimento platani
prot	15129	12/04/2018	convocazione progettisti e validatore per verifica/validazione in contraddittorio progetto esecutivo per il 20/04/2018
		18/04/2018	incontro NAGEST, ICE ENGINEERING, Sindaco, RUP e Arch. Taglietti finalizzato a fare il punto della situazione
prot	16198	18/04/2018	trasmissione alla NAGEST della determinazione 352 del 10/04/2018 di approvazione del CRE per abbattimento platani
prot.	16205	18/04/2018	richiesta integrazioni/modifiche agli elaborati per validazione del giorno 20/04/2018
		18/04/2018	trasmissione alla NAGEST della determina di affidamento della DL
		19/04/2018	Incontro con Direttore Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione

		20/04/2018	incontro in contraddittorio con progettisti e validatore per verifica e risoluzione criticità emerse nel progetto esecutivo
prot.	17157	23/04/2018	comunicazione al Ministero dell'Ambiente circa le indagini presso i due siti contaminati - biologica e serbatoio
DT	446	04/05/2018	approvazione rideterminazione quadro economico
mail		07/05/2018	all'Arch. Villa ed all'Arch. Ceci per integrazioni e precisazioni su elaborati progetto esecutivo
prot		19689	risposta dell'Arch. Villa
prot.		19891	risposta della ICE
DT	471	10/05/2018	approvazione progetto esecutivo
contratto	16121	23/05/2018	sottoscrizione contratto per incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
DT	527	24/05/2018	servizio di indagini volte all'accertamento di eventuale contaminazione da idrocarburi presso la scuola di via torino. ditta beta srl. ulteriore impegno di spesa per indagini aggiuntive
prot	22706	25/05/2018	convocazione della NAGEST per firma verbale cantierabilità
prot.	22945	28/05/2018	comunicazione su cantierabilità da parte della NAGEST
		28/05/2018	firma verbale cantierabilità
prot	22998	29/05/2018	doppione al prot 22945
prot.	23619	01/06/2018	convocazione della D.L. per consegna lavori per il giorno 05/06/2018 ore 10,30
prot	23621	01/06/2018	richiesta della D.L. di dichiarazione del RUP per la consegna lavori
mail		04/06/2018	mail della D.L. e del CSE circa la consegna parziale
	24041	05/06/2018	risposta del RUP alla mail della D.L. del 04/06/2018
		05/06/2018	incontro con la ditta appaltatrice, la D.L., il CSE ed il RUP per consegna lavori in seconda convocazione definita per il giorno 14/06/2018 ore 11,00
mail		05/06/2018	comunicazione al Sig. Sindaco da parte della D.L. circa la mancata consegna dei lavori
prot	24782	08/06/18	trasmissione a Nagest – Paolino – Nord Milano Consult e Piramide della DT di affidamento collaudo statico
prot	24686	08/06/2018	comunicazione nuovi termini di consegna lavori per il 14/6/2018
mail		11/06/2018	comunicazione Ing. Paolino per consegna lavori - anticipato alle ore 10,00
mail		12/06/2018	trasmissione modulo 5 all'Arch. Ceci per procura speciale autografa per l'effettuazione in forma telematica delle procedure di presentazione dei C.A.
DT	588	13/06/2018	eliminazione presa gas interrata presso la scuola elementare "a. frank" sita in via torino. impegno di spesa. affidamento prestazioni alla societa' reti piu' srl
		14/06/2018	consegna parziale Scuola Via Torino Nagest - Paolino - Cadei
		15/06/2018	Comitato genitori - Scuola Via Torino Sindaco - Rup - D.L. - Curcio

pec	25968	15/06/2018	Nagest - Paolino p.c. autorizzazione manomissione suolo pubblico rilasciata a Reti Piu' per eliminazione presa gas Scuola Via Torino.
prot	26260	18/06/2018	comunicazione della Prefettura di Roma circa la dichiarazione antimafia - in istruttoria
mail		18/06/2018	Ing. Cagelli trasmette al RUP la notifica preliminare
		22/06/2018	DL trasmette report settimanale 18-22/6
prot	28795	04/07/2018	nota della Provincia di Monza e Brianza con la quale richiede la presentazione del progetto di bonifica ai sensi dell'art. 242 del Decreto Legislativo 152/2006
		09/07/2018	DL trasmette report settimanale 2-6/7
pec	30343	09/07/2018	Comunicazione ad AR.IN. Ing. Paolino e Coordinatore Sicurezza Ing. Cagelli -per richiesta verifica preliminare all'autorizzazione al subaffidamento a favore dell'Impresa Giussani Emilio srl di Seregno
		11/07/2018	verbale di visita n. 2 della D.L. e del C.S.E.
		16/07/2018	DL trasmette report settimanale 9-13/7
		17/07/2018	ore 10,30 sopralluogo della DL per verifica avanzamento lavori
		17/07/2018	CSFE trasmette aggiornamento notifica preliminare
		18/07/2018	trasmissione da parte della D.L. del verbale di visita n. 3 del 18/07/2018
pec	33750	19/07/2018	convocazione incontro per il giorno 23/07/2018 ore 12,00 avente per oggetto lo stato di attuazione dei lavori
DT	725	19/07/2018	presa d'atto dei sub-affidamenti alle ditte giussani emilio s.r.l. per importo inferiore al 2,00% dell'appalto
prot	34960	27/07/2018	attestazione di Retipiù su eliminazione presa gas
mail		23/07/2018	trasmissione alla DL da parte dell'Ufficio Ambiente delle indagini svolte il 29/03/2018 sul serbatoio
prot	38172	23/08/2018	richiesta documentazione per anticipazione contrattuale
prot	38869	30/08/2018	Richiesta predisposizione progetto di bonifica serbatoio entro 15 gg.
prot	39764	05/09/2018	sollecito nota prot. 38172
mail		10/09/2018	Italianacostruzioni riscontra presenza materiale sospetto a rivestimento della copertura della palestra - interruzione attività di demolizione per accertamenti
DT	883	12/09/2018	presa d'atto del sub-affidamento alla ditta ellebi impianti s.n.c. per importo inferiore al 2,00% dell'appalto
DT	885	12/09/2018	presa d'atto del sub-affidamento alla ditta mevi macchine edili vendita s.r.l. per importo inferiore al 2,00% dell'appalto.
DT	896	14/09/18	richiesta nuovi allacciamenti fognari a Brianzacque – pagamento spese istruttorie
mail		14/09/2018	la D.L. fissa incontro per il 18/9 ore 11 in cantiere per verifica andamento lavori, stato delle bonifiche (tempistica) e formalizzazione degli interventi
mail		14/09/2018	D.L. trasmette il verbale di visita n. 7
mail		27/09/2018	Ditta appaltatrice trasmette progetto di bonifica serbatoi e fosse biologiche

mail		24/10/2018	ordine di servizio per integrazione piano di rimozione amianto
prot	47658	24/10/2018	convocazione prima visita collaudo
DT	1052	26/10/18	servizio legale di supporto al RUP in relazione alla fase di gestione ed esecuzione del contratto d'appalto
DT	1051	25/10/18	(approvaz. CRE Barison) + impegno importo per esame progetto da parte dell'INAIL
prot	48954	29/10/18	convocazione incontro tecnico per presenza amianto nell'area di cantiere
DT	1149	2018	affidamento incarico supporto al RUP + Ufficio Ambiente per consulenza amianto
DT	1147	2018	realizzazione cabina bassa tensione per affidamento società E-distribuzione richiesta connessione fornitura elettrica
prot	48940	31/10/2018	trasmissione specifiche tecniche per fornitura n. 2 punti di consegna trasformatore locale contatore
DT	1040	24/10/2018	liquidazione anticipazione contrattuale
prot	49480	06/11/2018	comunicazione alla ditta appaltatrice circa l'autorizzazione all'allacciamento fognario pervenuto da Brianzacque
		06/11/2018	incontro con avvocato Casati per problematiche derivanti da amianto e per presenza concentrazioni idrocarburi pesanti nel fondo scavo
prot	58863/58864	11/12/2018	comunicazioni alla D.L. inerenti l'applicazione dell'istituto delle varianti in corso d'opera per presenza concentrazioni idrocarburi pesanti nel fondo scavo e per presenza amianto nell'area di cantiere
		09/01/2019	comunicazioni in merito alla perizia ed ad una ipotesi operativa
		10/01/2019	autorizzazione ad eseguire ulteriore scarifica in corrispondenza dell'impronta del serbatoio
		12/01/2019	verbale di visita n. 17
		17/01/2019	Incontro con Ditta appaltatrice, D.L., C.S.E., consulente ambientale, consulente legale, collaudatore in merito allo stato di attuazione lavori e per le problematiche/criticità inerenti la bonifica di MCA
		22/01/2019	comunicazione Nagest per eseguire ulteriori indagini area serbatoio inquinato dopo verbale della DL n.17 del 11-1-2019
		31/01/19	autorizzazione DL con assenso RUP a procedere ad ulteriori assaggi
		01/02/2019	Ditta comunica presa in carico del nulla osta e riferisce che la prima data utile per gli interventi è fissata per il 15/02/2019
		05/02/2019	trasmissione da parte della D.L. di lettera/proposta per la redazione della perizia di variante
		11/02/2019	trasmissione da parte del RUP circa le correzioni da apportare
		11/02/2019	comunicazione del D.L. circa le correzioni apportate alla proposta di perizia
		12/02/2019	comunicazione del RUP alla D.L. per richiedere gli elaborati a completamento della pratica amministrativa costituente la variante
		12/02/2019	comunicazione della D.L. che entro breve termine consegnerà formalmente tutti i documenti amministrativi costituenti la perizia

prot	6435	13/02/2019	comunicazione da parte della Ditta Appaltatrice circa il subaffidamento di attività di indagine geognostica
prot	6847	15/02/2019	risposta a nota prot. n. 6435/2019 inerente il subaffidamento di attività di indagine geognostica
DT	249	25/02/2019	Presenza d'atto affidamento attività specialistiche di indagine geognostica all'ATI Ecotecnologie Mietto srl - Eurogeo srl
		26/02/2019	inizio carotaggi nella parte centrale del terreno interessato dalle indagini
mail		28/02/2019	trasmissione da parte di Proj.eco Engineering del verbale dell'attività svolta in data 26/02/2019 nell'area di cantiere
prot	10885	11/03/2019	trasmissione da parte di Proj.eco Engineering del verbale n. 02 - risultati analitici relativi all'attività di perforazione sondaggi effettuata presso la zona parco serbatoi interrati
		22/03/2019	incontro con Impresa, D.L., Proj.eco per definizione e programmazione procedura bonifica terreno contaminato
mail		28/03/2019	trasmissione da parte della D.L. dell'atto di sottomissione firmato dall'impresa inerente la perizia di variante contenuta nell'importo del 5% del valore di contratto.
DT	458	08/04/2019	approvazione perizia di variante e suppletiva contenuta nel 5% dell'importo di contratto
DT	470	10/04/2019	Affidamento incarico per frazionamento area nuovo edificio scolastico
		11/04/2019	incontro con ditta appaltatrice, D.L. E CSE per aggiornamento situazione cantiere. Presentato cronoprogramma che prevede inizio scavi per fine agosto 2019
		06/05/2019	inizio attività di bonifica dell'area di cantiere
		08/05/2019	incontro pubblico con la cittadinanza per aggiornamento informazioni sull'andamento del cantiere
prot	22699	20/05/2019	risultati analitici prelievo terreni (prima fase)
DT	639	29/05/2019	Determinazione n. 1040 del 24/10/2018 "Autorizzazione al subappalto opere di demolizione, scavi e smaltimenti a discarica, rimozione copertura isolanti in eternit e bonifica FAV edifici con smaltimento a discarica, all'ATI Giussani Emilio srl e CFL Italia srl per i lavori di realizzazione della nuova scuola primaria "A. Frank" e palestra polivalente in Via Torino. Estensione importo.
DT	719	18/06/2019	Determinazione n. S03/39 del 26/03/2015 avente per oggetto: "realizzazione nuova scuola primaria "Anna Frank" con palestra polivalente in Via Torino. Nomina del responsabile del procedimento". Revoca.
DT	802	05/07/2019	Plesso scolastico Anna Frank" di Via Torino, Limbiate Foglio 20 Mappali 431- 432 e Foglio 22 Mappale 112. proprietà Comune di Limbiate- Approvazione del piano di campionamento e collaudo redatto ai sensi dell'art. 242 bis del D.lgs. 152/06 e smi"
		23/07/2019	campionamento in contraddittorio con ARPA per i serbatoi
DT	900	29/07/2019	Intervento di rimozione MCA mediante procedura di cernita selettiva presso l'area oggetto di bonifica nel complesso scolastico "A. Frank" di Via Torino. Approvazione elaborati tecnici. Determinazione a contrarre. CIG 79910452f2.
DT	914	31/07/2019	Determinazione n. 900/2019: "Intervento di rimozione MCA mediante procedura di cernita selettiva presso l'area oggetto di bonifica nel complesso scolastico "A.Frank" di Via Torino." Rettifica CIG.

prot	35029	02/08/2019	trasmissione alla ditta NAGEST del verbale d'ufficio di riconsegna di porzione di area e presa in carico da parte del Comune
DT	938	19/08/2019	Intervento di rimozione MCA mediante procedura di cernita selettiva presso area oggetto di bonifica complesso scolastico "A. Frank" Via Torino. affidamento lavori alla ditta Tre Esse srl a seguito di procedura negoziata espletata sul portale regionale per l'e-procurement arca sintel - C.I.G. 79948273f3
		02/09/2019	inizio lavori di cernita selettiva amianto sul mappale 431 del foglio 20
prot	56553	23/09/2019	ARPA trasmette al Comune la nota tecnica ed i referti analitici inerente il campionamento del 23/07/2019
DT	1076	30/09/2019	"Plesso scolastico Anna Frank" di Via Torino, Limbiate Foglio 20 Mappali 431- 432 e Foglio 22 Mappale 112. Proprieta' Comune di Limbiate - Presa d'atto della nota tecnica Arpa prot. n. 56553 del 23/9/2019 e chiusura procedimento di bonifica avviato ai sensi dell'art. 242 bis del D.lgs. 152/06 e smi"
prot	58377	01/10/2019	comunicazione all'Impresa NAGEST della chiusura delle attività di bonifica dei serbatoi e contestuale richiesta di presentazione della documentazione propedeutica all'attività di scavo sull'area di cui al mappale 432 del foglio 20 e 112 del foglio 22
prot	58671	03/10/19	trasmissione da parte della Ditta Aggiudicataria del Piano Scavi
DT	1335	28/11/19	Affidamento a Brianzacque dei lavori di allacciamento alla rete fognaria presso il cantiere
prot	69788	06/12/19	trasmissione verbale d'ufficio di riconsegna di porzione dell'area all'Appaltatore
prot	70286	09/12/19	convocazione della D.L. per consegna definitiva dei lavori per il giorno 12/12/2019
prot	71033	12/12/19	riconvocazione della D.L., causa impedimento dell'aggiudicatario, per la consegna definitiva dei lavori per il giorno 17/12/2019
prot	71087	13/12/19	comunicazione da parte della Ditta Appaltatrice circa la cessione del complesso aziendale da Nuova Malegori srl a TSA srl
DT	10	09/01/20	presa d'atto cessione da parte della Ditta Appaltatrice del complesso aziendale da Nuova Malegori srl a TSA srl
mail		31/01/20	convocazione della D.L. per il giorno 07/02/2020 per verifica andamento lavori
mail		24/02/20	la D.L. inoltra comunicazione della Ditta Appaltatrice di impegno della stessa al riavvio dei lavori ed allo stop forzato dovuto alla revisione della contrattualistica specifica tra l'Appaltatore ed i subaffidatari
mail		02/03/20	richiesta della D.L. all'Appaltatore circa i giustificati motivi inerenti l'inattività del cantiere
mail		04/03/20	convocazione incontro urgente da parte del RUP per il giorno 11/03/2020 per relazione su andamento cantiere
prot	11922	12/03/20	richiesta dell'Appaltatore di valutazione sospensione lavori per emergenza Covid-19
prot	12617	19/03/20	comunicazione della D.L. circa la sospensione dei lavori dal 19/03/2020 sino a data da destinarsi causa emergenza sanitaria Covid-19
mail		04/05/20	Richiesta del RUP alla D.L., all'impresa ed al CSE di ripresa dei lavori dal 06/05/2020

mail		08/05/20	mail della D.L. nella quale si comunica che il verbale di ripresa dei Lavori è subordinato al buon esito delle misure anti-COVID da approntare obbligatoriamente nel cantiere
		13/05/20	Incontro congiunto in cantiere tra Impresa, D.L., C.S.E., RUP e Segretario Generale. Effettuato sopralluogo nel quale si è verificato che alcuni presidi necessari per fronteggiare l'emergenza Covid sono stati messi in campo ed altri sono in fase di attuazione. L'impresa si impegna a concludere l'approntamento dei presidi DPI entro il 16/05. In caso affermativo, la ripresa lavori avverrà in data 18/05/2020
		18/05/20	Incontro in cantiere tra l'Impresa Appaltatrice, D.L. e RUP. Redatto il verbale di ripresa lavori a decorrere dal 18 maggio 2020
		26/05/20	Trasmissione da parte dell'Impresa del cronoprogramma lavori aggiornato
prot	18754	27/05/20	comunicazione dell'Impresa Appaltatrice circa le difficoltà riscontrate per il regolare proseguimento delle opere
prot	21996	19/06/20	riscontro da parte del RUP di parziale accoglimento delle richieste avanzate dall'Impresa Appaltatrice con contestuale richiesta di procedere allo svolgimento dei lavori come da cronoprogramma aggiornato
			verbali di visita della D.L. in data 29/06, 10/07 e 16/07 evidenzianti il mancato rispetto del cronoprogramma
		30/07/20	convocazione incontro tra Amministrazione Comunale ed Impresa Appaltatrice per addivenire ad una soluzione condivisa per il buon esito dell'appalto
		04/09/20	redazione stato di consistenza delle opere in contraddittorio tra Impresa Appaltatrice e Direzione dei Lavori
		11/11/20	convocazione ulteriore incontro tra Impresa Appaltatrice, D.L. ed Amministrazione Comunale
prot	58149	13/11/20	richiesta al D.L. di quantificare le opere in ritardo rispetto al cronoprogramma aggiornato e di assegnare all'Impresa Appaltatrice un congruo termine per l'esecuzione di tali opere
prot	58569	16/11/20	comunicazione della D.L. all'Impresa Appaltatrice di assegnazione termine di 35 giorni per compiere i lavori in ritardo e riallineare l'andamento del cantiere, richiedendo l'immediata ripresa